

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: "EQUIPAMIENTO DE POZO DE EJIDO EL YAQUI, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA."
 LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA
 CONTRATO No.: GUAYMAS-24-FAISMUN-SC-10
 MONTO CONTRATO: \$ 405,500.00 SIN IVA
 CONTRATISTA: PERSANOR, S.A DE C.V.

FECHA: 10 DE JUNIO DEL 2024 HORA: 12:00 HRS
 LUGAR: GUAYMAS, SONORA
 FECHA DE INICIO: 04 DE JUNIO DEL 2024
 FECHA DE TERMINACION: 03 DE JULIO DEL 2024
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 04 DE JUNIO DEL 2024
 FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL: 06 DE JUNIO DEL 2024
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO:
 No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: 24A28028

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO		ESTIMACION		ESTIMACION		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
8	INSTALACION DEL EQUIPO DE BOMBEO (MOTOR, BOMBA, CABLE, VALV CHECK VCAL, COLUMNA DE 3 PLG, SISTEMA DESARENADOR, PLACA PARA COLUMNA DE 3 PLG, BRIDA ROSCADA DE 3 PLG, NIPLE DE 3 X 12, TORNILLERIA, MANGUERA DE SONDEO DE 3/4 RD9, TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA PARA ACONCIONAR DESCARGA, ETC) Y PUESTA EN MARCHA, INCLUYE KIT DE EMPATE, MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO, CARGAS Y DESCARGAS DE MATERIALES	LOTE	1.00	\$74,500.00	\$74,500.00	1.00	\$74,500.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$74,500.00
	EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE												
9	SUMNISTRO E INSTALACION DE MATERIAL ELECTRICO VARIO PARA OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO, INCLUYE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X100 AMP, 48 MTS CABLE CALIBRE 2 DE COBRE, TUBERIAS PVC, CODOS, CONECTORES DE 1 1/2 EN AREA DE SUBESTACION, ASI COMO TUBOS, CODOS, CONECTORES, MUFA DE 2 PLG, DEL POZO A CASETA ENTRE OTROS HERRAJES Y MATERIALES DIVERSOS.	LOTE	1.00	\$43,500.00	\$43,500.00	1.00	\$43,500.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$43,500.00
	SUMA				405,500.00		405,500.00		0.00		#REF!		405,500.00
	TOTAL				405,500.00		405,500.00		0.00		#REF!		405,500.00

ADENDUM FINIQUITO

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

LAS PARTES MANIFIESTAN DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, POR LO QUE SE PODRÁN CANCELAR LAS GARANTÍAS FACTIBLES CORRESPONDIENTES

PERSANOR, S.A DE C.V.  C. KARLO ALEJANDRO BARRAGAN ARAQUE CONTRATISTA	 ING. MANUEL ESTEBAN GAXIOLA ALVAREZ SUPERVISOR	 ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
--	---	--



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: "EQUIPAMIENTO DE POZO DE EJIDO EL YAQUI, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA."
 LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA
 CONTRATO No.: GUAYMAS-24-FAISMUN-SC-10
 MONTO CONTRATO: \$ 405,500.00 SIN IVA
 CONTRATISTA: PERSANOR, S.A DE C.V.

FECHA: 10 DE JUNIO DEL 2024 HORA: 12:00 HRS
 LUGAR: GUAYMAS, SONORA
 FECHA DE INICIO: 04 DE JUNIO DEL 2024
 FECHA DE TERMINACION: 03 DE JULIO DEL 2024
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 04 DE JUNIO DEL 2024
 FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL: 06 DE JUNIO DEL 2024
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO:
 No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: 24A28028

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO		ESTIMACION		ESTIMACION		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
1	INSPECCION Y DIANOSTICO DE SITUACION DE OPERACIÓN DEL POZO EN EL EJIDO EL YAQUI, INCLUYE VISITA AL SITIO	EVENTO	1.00	\$12,000.00	\$12,000.00	1.00	\$12,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$12,000.00
	EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE												
2	SUMINISTRO DE JGO. DE TAZONES TIPO SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA SERIE KOR MODELO KOR10R200-10 DE 10 PASOS, CON IMPULSORES EN ACERO, PARA UN GASTO DE 10 LPS Y UNA CDT DE 110 120 MT,A DESC LIBRE, A 3450 RPM, CONSUMEN 20 HP, ACOPLAMIENTO DE 6 Y DESCARGA DE 3 PLG	JGO	1.00	\$26,000.00	\$26,000.00	1.00	\$26,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$26,000.00
3	SUMINISTRO DE MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC DE 20 HP, 3F, 230 V EN 6 pLG , AMP NOM 53.8 Y FS 60.6 AMP	PZA	1.00	\$73,000.00	\$73,000.00	1.00	\$73,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$73,000.00
4	SUMINISTRO DE COLUMNA DE ACERO NEGRA DE 3 PLG X 20 PIES X 1/4 , INCLUYE ROSCA CONICA Y COPLES Y MANGUERA NEGRA PARA SONDEO DE 3/4" PARA 135 MTS	TRAMO	3.00	\$9,500.00	\$28,500.00	3.00	\$28,500.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	3.00	\$28,500.00
5	SUMINISTRO DE CABLE PLANO SUMERGIBLE DE 3X2, 1000V, EN POLIETILENO, 3F, 3 HILOS, MARCA ALTAMIRA	MT	150.00	\$666.00	\$99,900.00	150.00	\$99,900.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	150.00	\$99,900.00
6	SUMINISTRO DE VALVULA CHECK PARA COLUMNA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 3 PLG EN HIERRO DUCTUL	PZA	2.00	\$9,550.00	\$19,100.00	2.00	\$19,100.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$19,100.00
7	SISTEMA DESARENDOR PARA EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 8 PLG DE DIAMETRO	LOTE	1.00	\$29,000.00	\$29,000.00	1.00	\$29,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$29,000.00