



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración 2015-2018
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las **13:00 HRS** del día: **22 de Mayo del 2018**, fecha y hora fijada para este acto, se reunieron en: la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas, sito, en Calle 23 entre Avenida Serdán y Alfonso Iberri, Col. Centro, en Guaymas, Sonora, las personas físicas, morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas, suscriben el presente documento, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a las bases de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-826029996-E3-2018**, correspondiente a la Obra: **CENTRO COMUNITARIO "LA ANTORCHA REVOLUCIONARIA", EN GUAYMAS, SONORA.**

Dicho acto fue presidido por el **C. Arq. Jorge Alfonso Cañizares Rodríguez, Coordinador de Obras Públicas**, con la participación del **C. Ing. Alfonso Rubén Carranco Zamudio, Auditor Técnico del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.**

Las Observaciones y Aclaraciones que surgen del presente Acto son las siguientes:

ACLARACIONES POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO:

1.- Se tiene que plasmar en cada uno de los documentos que integran la propuesta la siguiente leyenda: Este Programa es Público ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos establecidos en el Programa.

2.- Se agregará al catálogo de conceptos , dos conceptos nuevos que se deberá considerar lo siguiente:
Con clave 6.- CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE 1ER. KM. (VOLUMEN ABULTADO) P.U.O.T., unidad: M3, cantidad: 545.20.


Con clave 7.- ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN KM. SUBSECUENTES. (VOLUMEN ABULTADO) P.U.O.T., unidad: M3-K, cantidad: 4,906.82.

3.- En el concepto no. 10 del catálogo de conceptos que dice: FABRICACION DE DENTELLON DE-3 DE 0.30 X 0.25 MTS.CORRIDA, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" R.N. H. EN O. ARMADA CON 2 VARILLAS DE 1/2" EN SENTIDO LONGITUDINAL Y GRAPA DE VARILLAS DE 3/8" @ 20 CM, BASTON DE 3/8" @ 20 CM. (VER DETALLE EN PLANO), HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO CON CURACRETO, INCLUYE: GANCHOS, ESCUADRAS, SILLETAS, CRUCES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T., **DICE: 3.75 ML, DEBE DECIR: 13.75 ML.**

4.- Se deberán eliminar del catálogo de conceptos los siguientes con claves nos. 13, 14, 15, 16, 18, 19 y 20.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración 2015-2018
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

5.- En el concepto no. 28 del catálogo de conceptos que **DICE:** SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO PARA FORMACION DE BANQUETA, ACABADO ESTAMPADO CON COLOR INTEGRADO ROJO, F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR HECHO EN OBRA, CON T.M.A 3/4" INCLUYE; ELABORACION, TENDIDO, VIBRADO Y CURADO., **DEBE DECIR:** SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO PARA FORMACION DE BANQUETA, ACABADO ESCOBILLADO, F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR HECHO EN OBRA, CON T.M.A 3/4" INCLUYE; ELABORACION, TENDIDO, VIBRADO Y CURADO.

6.- En el concepto no. 29 del catálogo de conceptos que **DICE:** SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO PARA FORMACION DE BANQUETA BAJA/RAMPA, ACABADO ESTAMPADO CON COLOR INTEGRADO ROJO, F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR HECHO EN OBRA, CON T.M.A 3/4" INCLUYE; ELABORACION, TENDIDO, VIBRADO Y CURADO, **DEBE DECIR:** SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO PARA FORMACION DE BANQUETA BAJA/RAMPA, ACABADO ESCOBILLADO, F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR HECHO EN OBRA, CON T.M.A 3/4" INCLUYE; ELABORACION, TENDIDO, VIBRADO Y CURADO.

7.- En el concepto no. 55 del catálogo de conceptos que **DICE:** SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO-8 CIRCUITOS, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T., UNIDAD: PZA, CANTIDAD: 1.00, **DEBE DECIR:** UNIDAD: PZA, CANTIDAD: 8.00.

8.- En el concepto no. 61 del catálogo de conceptos que **DICE:** SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. INCLUYE: VALVULA DE TANQUE BAJO, CUELLO DE CERA, PIJAS, LLAVE DE CONTROL, MANGUERA DE ALIMENTACION DE PLASTICO REFORZADO, ASIENTO MARCA VICAR, MODELO PRIMER, SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T., **DEBE DECIR:** SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. MARCA LAMOSA MODELO CALIFORNIA DE 2 PIEZAS COLOR BLANCO O SIMILAR INCLUYE: VALVULA DE TANQUE BAJO, CUELLO DE CERA, PIJAS, LLAVE DE CONTROL, MANGUERA DE ALIMENTACION DE PLASTICO REFORZADO, ASIENTO MARCA VICAR, MODELO PRIMER, SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

9.- En el concepto no. 62 del catálogo de conceptos que **DICE:** SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, LLAVE DE CONTROL, LLAVE INDIVIDUAL MCA. URREA MOD. 242, MANGUERA DE ALIMENTACION DE PLASTICO REFORZADO, CESPOL DE LATON CROMADO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T., **DEBE DECIR:** SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE CERAMICA CON PEDESTAL DE LA MARCA ORION MODELO NEO COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, LLAVE DE CONTROL, LLAVE MEZCLADORA MCA. RUGO MOD. 23-HD, MANGUERA DE ALIMENTACION DE PLASTICO REFORZADO, CESPOL DE LATON CROMADO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración 2015-2018
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

10.- En el concepto no. 63 del catálogo de conceptos que **DICE:** SUMINISTRO E INSTALACION DE MINGITORIO DE LA MARCA LAMOSA EN COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION., **DEBE DECIR:** SUMINISTRO E INSTALACION DE MINGITORIO SECO DE LA MARCA HELVEX OVAL MODELO GOBI EN COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

11.- En el concepto no. 70 del catálogo de conceptos que **DICE:** SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 1100 LT. DE CAPACIDAD, INCLUYE: PIEZAS ESPECIALES, JARRO DE AIRE, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T., **DEBE DECIR:** SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO MARCA ROTOPLAS DE 1100 LT. DE CAPACIDAD, INCLUYE: PIEZAS ESPECIALES, JARRO DE AIRE, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

12.- Se deberá eliminar del catálogo de conceptos toda la partida de mobiliario y equipamiento, que corresponde a los conceptos con claves nos. 78, 79 y 80.

13.- En el concepto no. 40 del catálogo de conceptos que **DICE:** SUMINISTRO Y COLOCACION PERGOLADO A BASE DE BARROTE DE MADERA TRATADA DE 2 X 4" CON SEPARACION DE 20CM ENTRE CADA UNO Y LARGO PROMEDIO DE 1.80M, INCLUYE: TRATAMIENTO PARA EXTERIOR, PLACA DE 1/4", MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T., **DEBE DECIR:** FABRICACION DE PERGOLADO EN CUBIERTA DE BEBEDEROS A BASE DE VIGAS DE PTR DE 2 X 6" Y PERGOLADO DE PTR DE 2 X 6" INCLUYE: PINTURA, SOLDADURA, SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

PREGUNTAS DE LOS LICITANTES:

No hubo preguntas por parte de los licitantes.

Siendo las **14:00 HRS** del día: **22 de Mayo del 2018**, se dio por concluido el acto, levantándose el presente documento para los efectos a que haya lugar, suscribiéndolo de conformidad las partes que intervinieron en el mismo.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración 2015-2018
 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

	Nombre y Representación	Firmas
1	C. Arq. Jorge Alfonso Cañizares Rodríguez Coordinador de Obras Públicas	
2	C. Ing. Alfonso Rubén Carranco Zamudio Auditor Técnico del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental	

POR LOS LICITANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE Y FIRMA
OPTO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	