

1.1.- REPARACION Y BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO CON CARPETA ASFALTICA EN DISTINTOS PUNTOS DEL BLVD. FAUSTINO FELIX SERNA ENTRE BLVD. LUIS ENCINAS JOHNSON Y BLVD PERERICO EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, 1.2.- REPARACION Y BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO CON CARPETA ASFALTICA EN DISTINTOS PUNTOS DEL BLVD. BACOCHEAMPO ENTRE BLVD VILLAS DE TULAR (0+000.00) Y BLVD. BACOCHEAMPO/SAN CARLOS-MIRAMAR (1+899.00) EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, 1.3.- REPARACION Y BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO CON CARPETA ASFALTICA EN DISTINTOS PUNTOS DEL BLVD. DIANA LAURA RIOJAS Y AVE MAR DEL NORTE DESDE CARRETERA NUM. 15 HERMOSILLO- GUAYMAS/ GARCIA LOPEZ HASTA CAMINO AL MICROONDAS EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1			ESTIMACION 2			ESTIMACION 3			CANTIDAD	TOTAL
						CANTIDAD	IMPORTE	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	IMPORTE		
III																
3.1	3.3- REPARACION Y BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO CON CARPETA ASFALTICA EN DISTINTOS PUNTOS DEL BLVD. DIANA LAURA RIOJAS Y AVE MAR DEL NORTE DESDE CARRETERA NUM. 15 HERMOSILLO- GUAYMAS/ GARCIA LOPEZ HASTA CAMINO AL MICROONDAS EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		6364.00	\$5.25	33,411.00	1,070.28	5,618.97	1,656.51	8,696.68	1,687.62	8,860.01	4,414.41	23,175.66			
3.2	TRAZO Y LOCALIZACION DE LOS BACHES INCLUYE: LOCALIZACION DE BACHES MARCADO CON PINTURA, CADENAMIENTO PARA SU LOCALIZACION EN AMBOS SENTIDOS DE LA VIALIDAD, TRAZO CON PINTURA PARA SU CORTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	85.42	\$424.99	36,302.65		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			
3.3	BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 7 CMS DE ESPESOR PROMEDIO Y BASE HIDRAULICA DE 15 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M., INCLUYE: PERFILADO PERIMETRAL, DEMOLICION Y DELIMITACION DE CAION CON CORTE CON DISCO DIAMANTADO DE 1/4"X2", EXCAVACION PARA ALOJAR LA BASE HIDRAULICA, COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE LA BASE, SUMINISTRO, TENDIDO, HUMECTACION, HOMOGENIZACION Y COMPACTACION DE BASE, RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA RL 2K A RAZON DE 1.5 LITS/M2, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA TIPO ECR-65 A RAZON DE 0.5 LITS/M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M.; LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO Y BACHEO SUPERFICIAL CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 7 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: PERFILADO PERIMETRAL, DEMOLICION Y DELIMITACION DE CAION CON CORTE CON DISCO DIAMANTADO DE 1/4"X2", LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO Y	M2	6278.58	\$328.50	2,062,513.53	#####	350,826.03	1,658.83	544,925.66	1,687.62	554,383.17	4,414.41	1,450,134.86			
	TOTAL				\$ 2,132,227.18		356,445.00		553,622.34		563,243.18		1,473,310.52			

SALDO POR EJERCER 658,916.66
AVANCE FISICO 69.37%
AVANCE FINANCIERO 69.10%

1.1.- REPARACION Y BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO CON CARPETA ASFALTICA EN DISTINTOS PUNTOS DEL BVD. FAUSTINO FELIX SERNA ENTRE BVD. LUIS ERICINAS JOHNSON Y BVD PERIFERICO EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, 1.2.- REPARACION Y BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO CON CARPETA ASFALTICA EN DISTINTOS PUNTOS DEL BVD. BACOCIBAMPO ENTRE BVD VILLAS DEL TULAR (0-000.00) Y BVD. BACOCIBAMPO/SAN CARLOS-MIRAMAR (1-899.00) EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, 1.3.- REPARACION Y BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO CON CARPETA ASFALTICA EN DISTINTOS PUNTOS DEL BVD. DIANA LAURA RICHAS Y AVE MAR DEL NORTE DESDE CARRETERA NUM. 15 HERCOSILLO- GUAYMAS/ GARCIA LOPEZ HASTA CAMINO AL MICROONDAS EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

CLAVE	CONCEPTO	ESTIMACION 1			ESTIMACION 2			ESTIMACION 3			TOTAL
		UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	
1	BACHEO DE VALIDADES										
1.1	1.1.- REPARACION Y BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO CON CARPETA ASFALTICA EN DISTINTOS PUNTOS DEL BVD. FAUSTINO FELIX SERNA ENTRE BVD. LUIS ERICINAS JOHNSON Y BVD PERIFERICO EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	M2	4230.00	5.25	22,207.50	1080	0.00	1,210.00	6,352.50	1,210.00	6,352.50
1.2	BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 7 CMS DE ESPESOR PROMEDIO Y BASE HIDRAULICA DE 15 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M., INCLUYE: PERIFILADO PERIMETRAL, DEMOLICION Y DELIMITACION DE CALON CON CORTE CON DISCO DIAMANTADO DE 1/4"x2", EXCAVACION PARA ALOJAR LA BASE HIDRAULICA, COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE LA BASE, SUMINISTRO, TENDIDO, HUMECTACION, HOMOGENIZACION Y COMPACTACION DE BASE, RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA RL 2K A RAZON DE 1.5 LITS/M2, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA TIPO ECR-65 A RAZON DE 0.5 LITS/M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M; LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	57.64	424.99	24,495.42		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	BACHEO SUPERFICIAL CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 7 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: PERIFILADO PERIMETRAL, DEMOLICION Y DELIMITACION DE CALON CON CORTE CON DISCO DIAMANTADO DE 1/4"x2", LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA CARPETA ASFALTICA COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M., LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4172.36	328.50	1,370,620.26	880	0.00	1,210.00	397,485.00	1,210.00	397,485.00
	TOTAL				\$ 1,417,324.18		0.00		403,837.50		403,837.50

SALDO POR EJERCER 1,013,486.68
 AVANCE FISICO 28.61%
 AVANCE FINANCIERO 28.49%

1.1.- REPARACION Y BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO CON CARPETA ASFALTICA EN DISTINTOS PUNTOS DEL BLVD. FRANCISCO BELLA SERA ENTRE BLVD. LUIS ENRIQUE JOHNSON Y BLVD PERIFERICO EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA 1.2.- REPARACION Y BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO CON CARPETA ASFALTICA EN DISTINTOS PUNTOS DEL BLVD. BACOCHEBAMPO ENTRE BLVD VILLAS DEL TULAR (0+000.00) Y BLVD. BACOCHEBAMPO/SAN CARLOS MIRAMAR (1+899.00) EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. 1.3.- REPARACION Y BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO CON CARPETA ASFALTICA EN DISTINTOS PUNTOS DEL BLVD. DIANA LAURA RIQUEAS Y AVE MAR DEL NORTE DESDE CARRETERA RUM. 15 HERMOSILLO- GUAYMAS/ GARCIA LOPEZ HASTA CAMINO AL MICROONDAS EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		CANTIDAD	TOTAL
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
II	BACHEO DE VIALIDADES SONORA												
2.1	2.1.- TRAZO Y LOCALIZACION DE LOS BACHES INCLUIVE: LOCALIZACION DE BACHES MARCADO CON PINTURA, CADENAMIENTO PARA SU LOCALIZACION EN AMBOS SENTIDOS DE LA VIALIDAD, TRAZO CON PINTURA PARA SU CORTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	2950.00	5.25	15,487.50		0.00		0.00		1,312.50	250.00	1,312.50
2.2	BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 7 CMS DE ESPESOR PROMEDIO Y BASE HIDRAULICA DE 15 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M. INCLUIVE: PERIFILADO PERIMETRAL, DEMOLICION Y DELIMITACION DE CAJON CON CORTE CON DISCO DIAMANTADO DE 1/4"X2", EXCAVACION PARA ALOJAR LA BASE HIDRAULICA, COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE LA BASE, SUMINISTRO, TENDIDO, HUMECTACION, HOMOGENIZACION Y COMPACTACION DE BASE, RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA RL 2K A RAZON DE 1.5 LITS/M2, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA TIPO ECR-65 A RAZON DE 0.5 LITS/M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M.	M2	40.20	424.99	17,084.60		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
2.3	BACHEO SUPERFICIAL CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 7 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUIVE: PERIFILADO PERIMETRAL, DEMOLICION Y DELIMITACION DE CAJON CON CORTE CON DISCO DIAMANTADO DE 1/4"X2".	M2	2909.80	328.50	955,869.30		0.00		0.00		82,125.00	250.00	82,125.00
	TOTAL				\$ 988,441.40		0.00		0.00		83,437.50		83,437.50

SALDO POR EJERCER 905,003.90
 AVANCE FISICO 8.47%
 AVANCE FINANCIERO 8.44%