




**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
**Administración 2021-2024**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA**



**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

En la Ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las **13:00 HRS** del día: **17 de Agosto del 2023**, fecha y hora fijada para este acto, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas, sito en Calle 23, entre Avenida Serdán y Alfonso Ibarri, Colonia Centro, en Guaymas, Sonora, las personas físicas, morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas, suscriben el presente documento, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a las bases de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPO-826029996-014-2023**, correspondiente a la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLE MAR EGEO ENTRE MAR MEDITERRANEO Y CALLE MAR DE CORTES, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO SECTOR GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS, SONORA.**

Dicho acto fue presidido por el **C. Arq. Jorge Alfonso Cañizares Rodríguez, Coordinador de Obras Públicas**, con la participación del **C. Ing. Alfonso Rubén Carranco Zamudio, Auditor Técnico del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.**

Las Observaciones y Aclaraciones que surgen del presente Acto son las siguientes:

**ACLARACIONES POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO:**

1.- Deberán incluir dentro del Anexo **AE-5.- ANALISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS**, dentro de la partida de **TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES**, en su punto **2.3 Letrero Informativo de Obra**, la Fabricación y suministro de placa descriptiva de trabajos semipermanente a base de estructura rectangular de 90 X 60 cms (apaisado) fabricado con perfil cuadrado PTR de acero de 1" y, prolongado hacia el piso con dos patas de perfil cuadrado PTR de 1" calibre 14 de 1.80 cada pata sin contar los cms del marco rectangular de la placa misma, (60 cms enterrados), para cada pata se hará un orificio en terreno natural de 60 cms de profundidad y 20 cms de diámetro aproximado colado para fijar las patas (60 cms) con concreto fc 200 kg/cm<sup>2</sup> (ubicación por definir en obra), con lamina de acero galvanizado calibre 20, soldado a marco tubular, fondeado todo con una mano de primer anticorrosivo negro o gris y pintura de esmalte a una mano color negro, con aplicación de calcomanía de vinil, de tamaño 90X60 (ocupando toda la placa), grado señalamiento tránsito (fondo blanco reflejante) con información en letras y diseño según proyecto (por entregar a contratista), incluye, material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T., CANTIDAD: 1.00, UNIDAD: PIEZA, misma que se colocará al término de la obra, este anuncio es independiente al requerido por el Reglamento de construcción y no será retirado al final de la obra.

**PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES:**

No hubo preguntas por parte de los licitantes.

Siendo las **14:00 HRS** del día: **17 de Agosto del 2023**, se dio por concluido el acto, levantándose el presente documento para los efectos a que haya lugar, suscribiéndolo de conformidad las partes que intervinieron en el mismo.

**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.**

Nombre y Representación		Firmas
1	<b>C. Arq. Jorge Alfonso Cañizares Rodríguez</b> <b>Coordinador de Obras Públicas</b>	
2	<b>C. Ing. Alfonso Rubén Carranco Zamudio</b> <b>Auditor Técnico del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental</b>	



*Ramon Lopez*


*[Firma]*



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración 2021-2024  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



POR LOS LICITANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE Y FIRMA
CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.	
TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	