

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las **11:00 HRS** del día: **24 de Abril del 2024**, fecha y hora fijada para este acto, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas, sito en Calle 23, entre Avenida Serdán y Alfonso Iberri, Colonia Centro, en Guaymas, Sonora, las personas físicas, morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas, suscriben el presente documento, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a las bases de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPO-826029996-009-2024**, correspondiente a la Obra: **CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ, EN GUAYMAS, SONORA.**

Dicho acto fue presidido por el **C. Arq. Carlos Cabrales Santos, Coordinador de Obras Públicas**, con la participación del **C. Ing. Alfonso Rubén Carranco Zamudio, Auditor Técnico del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.**

Las Observaciones y Aclaraciones que surgen del presente Acto son las siguientes:

ACLARACIONES POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO:

1. Se deberá un nuevo concepto dentro del Anexo AE9.- Catálogo de Conceptos, que deberá decir:
82.2.- ENCOFRADO DE TUBERIA DE DRENAJE DE 8" A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CIMBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T., UNIDAD: ML, CANTIDAD: 29.00.
2. En el concepto con clave no. 02, DICE: EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO ... CANTIDAD: 35.58, UNIDAD: M3, DEBE DECIR: CANTIDAD 17.59, UNIDAD: M3.
3. En el concepto con clave no. 03, DICE: EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C"... CANTIDAD: 83.01, UNIDAD: M3, DEBE DECIR: CANTIDAD 100.80, UNIDAD: M3.
4. En el concepto con clave no. 18, DICE: EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO ... CANTIDAD: 44.73, UNIDAD: M3, DEBE DECIR: CANTIDAD 22.36, UNIDAD: M3.
5. En el concepto con clave no. 19, DICE: EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C"...CANTIDAD: 104.37, UNIDAD: M3, DEBE DECIR: CANTIDAD 126.73, UNIDAD: M3.
6. En el concepto con clave no. 33, DICE: EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO ... CANTIDAD: 36.25, UNIDAD: M3, DEBE DECIR: CANTIDAD 18.12, UNIDAD: M3.

K.P.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración 2021-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



7. En el concepto con clave no. 34, DICE: EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C"...CANTIDAD: 84.58, UNIDAD: M3, DEBE DECIR: CANTIDAD 102.70, UNIDAD: M3.
8. En el concepto con clave no. 50, DICE: EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO ... CANTIDAD: 64.96, UNIDAD: M3, DEBE DECIR: CANTIDAD 32.48, UNIDAD: M3.
9. En el concepto con clave no. 51, DICE: EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C"...CANTIDAD: 151.57, UNIDAD: M3, DEBE DECIR: CANTIDAD 184.04, UNIDAD: M3.
10. En el concepto con clave no. 65, DICE: EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO... CANTIDAD: 72.95, UNIDAD: M3, DEBE DECIR: CANTIDAD 36.47, UNIDAD: M3.
11. En el concepto con clave no. 66, DICE: EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C"...CANTIDAD: 170.22, UNIDAD: M3, DEBE DECIR: CANTIDAD 206.69, UNIDAD: M3.

PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES:

GERPE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

1.- ¿Se consideró material "C" en las tomas domiciliarias y descargas sanitarias?

Respuesta: Si viene considerado.

2.- ¿Se consideró desmonte en el área donde se ejecutará la obra?

Respuesta: Deberán agregar un nuevo concepto dentro del Anexo AE9.- Catálogo de Conceptos, que deberá decir:

82.1.- DESMONTE DE SUPERFICIE CON MAQUINARIA, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. UNIDAD: M2, CANTIDAD: 185.02.

3.- ¿Se consideró desazolve de los pozos existentes?


Respuesta: Deberán agregar un nuevo concepto dentro del Anexo AE9.- Catálogo de Conceptos, que deberá decir:

82.3.- DESASOLVE DE POZO DE VISITA DE HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T., UNIDAD: PZA, CANTIDAD: 2.00.

K.P.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración 2021-2024
 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



Siendo las 12:00 HRS del día: 24 de Abril del 2024, se dio por concluido el acto, levantándose el presente documento para los efectos a que haya lugar, suscribiéndolo de conformidad las partes que intervinieron en el mismo.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

	Nombre y Representación	Firmas
1	C. Arq. Carlos Cabrales Santos Coordinador de Obras Públicas	
2	C. Ing. Alfonso Rubén Carranco Zamudio Auditor Técnico del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental	

POR LOS LICITANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE Y FIRMA
GERPE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Ing. Karla Gabriela Peña Fernández
CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.	FCO. JAVIER CARRANCO ZAMUDIO