


H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: "CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y ANDADORES EN PLAZA TRES PRESIDENTES, EN GUAYMAS,
 LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA
 CONTRATO No.: GUAYMAS-24-FMD-SE-10
 MONTO CONTRATO: \$ 978,476.65 SIN IVA
 CONTRATISTA: IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.

FECHA: 04 DE JULIO DEL 2024 HORA: 11:30 AM
 LUGAR: GUAYMAS, SONORA
 FECHA DE INICIO: 03 DE JUNIO DEL 2024
 FECHA DE TERMINACION: 02 DE JULIO DEL 2024
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 03 DE JUNIO DEL 2024
 FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL: 02 DE JULIO DEL 2024
 No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: 24A37383

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
PLAZA TRES PRESIDENTES GUAYMAS													
1	DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES EXISTENTES. INCLUYE: MANIOBRAS Y EQUIPO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	ML	157.95	\$ 78.06	12,329.58	158.15	12,345.19					158.15	12,345.19
2	CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES, INCLUYE: RETROEXCAVADORA Y CAMION DE VOLTEO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	6.16	\$ 226.98	1,398.20	15.40	3,495.49					15.40	3,495.49
3	EXCAVACIÓN, AFINE Y COMPACTACIÓN DE SUELO PARA COLADO DE GUARNICIÓN. INCLUYE: MANIOBRAS, EQUIPO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	9.42	\$ 222.73	2,098.12	9.33	2,078.07					9.33	2,078.07
4	CIMBRA, HABILITADO DE PARRILLA A BASE DE 3 VARILLAS DE 3/8" CON ESTRIBOS @60CM Y COLADO DE GUARNICIÓN DE CONCRETO 250 KG/CM2 DE 0.2 M X 0.30 M. INCLUYE MATERIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	157.95	\$ 518.20	81,849.69	157.95	81,849.69					157.95	81,849.69
5	AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL PARA COLADO DE ANDADORES EN JARDINERAS. INCLUYE: MANIOBRAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	183.21	\$ 78.58	14,396.64	175.73	13,808.86					175.73	13,808.86
6	COLADO DE ANDADORES CON CONCRETO FC=200 KG/CM2 CON COLOR INTEGRADO, ESTAMPADO Y APLICACIÓN DE BARNIZ. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	183.21	\$ 773.25	141,667.13	175.14	135,427.01					175.14	135,427.01
7	COLADO DE PLANCHA EN BASE DE MONUMENTOS DE LOS TRES PRESIDENTES, CON CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, CON COLOR INTEGRADO Y ACABADO SEMIPULIDO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	43.00	\$ 665.97	28,636.71	62.36	41,529.89					62.36	41,529.89
8	CIMBRA Y COLADO DE MOLDURA (NARIZ). INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	44.70	\$ 279.15	12,478.01	44.26	12,355.18					44.26	12,355.18
9	LIMPIEZA Y LAVADO A PRESION DE PERIMETRO EXTERIOR Y JARDINERAS INTERIORES. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	350.00	\$ 45.69	15,991.50	350.42	16,010.69					350.42	16,010.69
10	APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN PERÍMETRO EXTERIOR Y JARDINERAS INTERIORES. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	350.00	\$ 113.63	39,770.50	350.42	39,818.22					350.42	39,818.22
11	APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA PARA TRÁFICO EN GUARNICIONES. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	55.28	\$ 141.83	7,840.36	55.35	7,850.29					55.35	7,850.29
12	RESTITUCIÓN DE PIEDRA EN JARDINERAS Y PERÍMETRO DE LA PLAZA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.00	\$ 4,943.76	39,550.08	8.00	39,550.08					8.00	39,550.08
13	SUMINISTRO DE BANCAS PARA AREA DE JARDINERIA.	PZA	10.00	\$ 6,225.74	62,257.40	10.00	62,257.40					10.00	62,257.40



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: "CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y ANDADORES EN PLAZA TRES PRESIDENTES, EN GUAYMAS,
 LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA
 CONTRATO No.: GUAYMAS-24-FMD-SE-10
 MONTO CONTRATO: \$ 978,476.65 SIN IVA
 CONTRATISTA: IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.

FECHA: 04 DE JULIO DEL 2024 HORA: 11:30 AM
 LUGAR: GUAYMAS, SONORA
 FECHA DE INICIO: 03 DE JUNIO DEL 2024
 FECHA DE TERMINACION: 02 DE JULIO DEL 2024
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 03 DE JUNIO DEL 2024
 FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL: 02 DE JULIO DEL 2024
 No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: 24A37383

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
JARDINERAS													
JAR01	TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE PLATAFORMAS,AREA A PAVIMENTAR Y BANQUETAS INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	743.27	\$ 5.07	3,768.38	743.01	3,767.06					743.01	3,767.06
JAR02	DESPALME DE VEGETACION EXISTENTE EN AREA DE JARDINERIA. INCLUYE MANIOBRAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	696.81	\$ 15.93	11,100.18	695.56	11,080.27					695.56	11,080.27
JAR03	CORTE, CARGA , ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE 30 CM DE ESPESOR DE TERRENO EXISTENTE EN AREA DE JARDINERIA . INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M3	209.00	\$ 106.02	22,158.18	222.90	23,631.86					222.90	23,631.86
JAR04	SOBREACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DE JARDINERAS. INCLUYE MANIOBRAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	209.00	\$ 17.40	3,636.60	222.90	3,878.46					222.90	3,878.46
JAR05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA DE JARDIN. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	38.52	\$ 369.63	14,238.15	39.36	14,548.64					39.36	14,548.64
JAR06	RIEGO DE AREAS DE VEGETACION POR 4 SEMANAS 2 VECES POR SEMANA.	SERV	8.00	\$ 1,815.84	14,526.72	8.00	14,526.72					8.00	14,526.72
JAR07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS EN AREA VERDE. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	1.00	\$ 51,284.52	51,284.52	1.00	51,284.52					1.00	51,284.52
JAR08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	513.60	\$ 353.40	181,506.24	469.38	165,878.89					469.38	165,878.89
ILUMINACION													
ILU01	ALUMBRADO AREA COMUN, A BASE DE POSTES DE PLAZA DE 3 PRESIDENTES	LOTE	1.00	\$ 187,108.77	187,108.77	1.00	187,108.77					1.00	187,108.77
ILU02	ILUMINACION 3 PRESIDENTES SPOT Y REFLECTOR	LOTE	1.00	\$ 28,884.99	28,884.99	1.00	28,884.99					1.00	28,884.99
FUERA DE PRESUPUESTO													
PPF01	LIMPIEZA GENERAL	LOTE	1.00	\$ 5,510.41	0.00	1.00	5,510.41					1.00	5,510.41
SUMA					978,476.65		978,476.65		0.00		0.00		978,476.65
TOTAL					978,476.65		978,476.65		0.00		0.00		978,476.65

ADENDUM FINIQUITO

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

LAS PARTES MANIFIESTAN DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, POR LO QUE SE PODRÁN CANCELAR LAS GARANTÍAS FACTIBLES CORRESPONDIENTES

IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.

C. ING. RAMIRO JOSE PAEZ CRUZ
CONTRATISTA

ING. MANUEL ESTEBAN GAXIOLA ALVAREZ
SUPERVISOR

ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

