




H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración 2018-2021
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las 10:00 HRS del día: 26 de Agosto del 2019, fecha y hora fijada para este acto, se reunieron en la Sala de Junta de la Dirección de Obras Públicas sito en Calle 23 entre Avenida Serdán y Alfonso Iberri, Col. Centro, en Guaymas, Sonora, las personas físicas, morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas, suscriben el presente documento, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a las bases de la LICITACIÓN SIMPLIFICADA No. LSO-826029996-014-2019, correspondiente a la Obra: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y BANQUETAS DE AVENIDA VIII, ENTRE SIN NOMBRE EN LA COLONIA FÁTIMA, EN GUAYMAS, SONORA.

Dicho acto fue presidido por el C. Ing. Manuel Andrés Valenzuela Flores, Director de Obras Públicas, con la participación del C. Ing. Alfonso Rubén Carranco Zamudio, Auditor Técnico del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

Las Observaciones y Aclaraciones que surgen del presente Acto son las siguientes:

ACLARACIONES POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO:

- 1.- SE DEBERÁ AGREGAR UN NUEVO CONCEPTO AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, EL CUAL DEBERÁ DECIR: CONCEPTO NO. 56.- FABRICACIÓN DE REGISTRO SANITARIO A BASE CONCRETO F'C= 150 KGS/CM2 DE 60X40X60 CMS MEDIDAS INTERIORES DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: TAPA DE CONCRETO REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CANTIDAD: 17.00 UNIDAD: PZAS.
- 2.- SE DEBERÁ AGREGAR UN NUEVO CONCEPTO AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, EL CUAL DEBERÁ DECIR: CONCEPTO NO. 57.- FABRICACIÓN DE GUARNICIÓN EN ÁREAS DE COCHERA DE 15X40 CMS DE CONCRETO F'C= 200 KGS/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CANTIDAD: 40.00 UNIDAD: ML.
- 3.- EL CONCEPTO No. 30, DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DICE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 4" RD-41, SERIE METRICA INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T., DEBE DECIR: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 4" RD-41, SISTEMA INGLÉS INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.
- 4.- EL CONCEPTO No. 11, DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DICE: FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "L" DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" ... CANTIDAD: 224.23 UNIDAD ML, DEBE DECIR: FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "L" DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" ... CANTIDAD: 184.23 UNIDAD ML


PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES:

No hubo preguntas por parte de los licitantes.

Siendo las 11:00 HRS del día: 26 de Agosto del 2019, se dio por concluido el acto, levantándose el presente documento para los efectos a que haya lugar, suscribiéndolo de conformidad las partes que intervinieron en el mismo.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración 2018-2021
 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ESCOLARIDAD
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



POR EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA

	Nombre y Representación	Firmas
1	C. Ing. Manuel Andrés Valenzuela Flores Director de Obras Públicas	
2	C. Ing. Alfonso Rubén Carranco Zamudio Auditor Técnico del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental	

POR LOS LICITANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE Y FIRMA
JOSÉ DANIEL BERNAL ZAPAJIZA	