# H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

## FINIQUITO DE OBRA

OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁLICO EN CRUCERO DE LA CALLE 24 Y AVENIDA SERDÁN, CÓL. CENTRO, EN GUAYMAS, SONORA"
LOCALIDAD: GUAYMAS SONORA.
CONTRATO No.: GUAYMAS-20-FMD-SI-05
MONTO CONTRATO: $384,905.41 ( MAS IVA. )
PERIODO DE EJECUCION , INICIO 14 de FEBRERO del 2020 TERMINO 20 de FEBRERO del 2020
CONTRATISTA: GERPE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V

LUGAR, FECHA Y HORA:
SERDAN ENTRE CALLE 25 Y 27, COL CENTRO, 20 DE FEBRERO DE 2020, 11:00 HRS

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | P.U. | IMPORTE | ESTIMACION UNO | | ESTIMACION DOS FINIQUITO | | | | | | | | | | | | VOLUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | | | | | | | | | | | CANTIDAD ACUMULADA | ACUMULADO |
| 1.00 | RUPTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 462.08 | $ 113.10 | $ 52,261.25 | 462.08 | $ 52,261.25 | 0.00 | $ - | | | | | | | | | | | 462.08 | $ 52,261.25 |
| 2.00 | CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, RETIRO HASTA 9 KMS | M3 | 69.31 | $ 146.69 | $ 10,167.08 | 69.31 | $ 10,167.08 | 0.00 | $ - | | | | | | | | | | | 69.31 | $ 10,167.08 |
| 3.00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA NIVELACION DE SUBRASANTE | M2 | 462.08 | $ 19.98 | $ 9,232.36 | 462.08 | $ 9,232.36 | 0.00 | $ - | | | | | | | | | | | 462.08 | $ 9,232.36 |
| 4.00 | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON RESISTENCIA RAPIDA A 7 DIAS, DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 41 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS., CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO,. CURADO, CORTE CON MAQUINA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. . | M2 | 462.08 | $ 637.78 | $ 294,705.38 | 462.08 | $ 294,705.38 | 0.00 | $ - | | | | | | | | | | | 462.08 | $ 294,705.38 |
| 5.00 | JUNTA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA LISA DE 5/8" DE 66 CMS DE LONGITUD @ 76 CMS.INCLUYE: FUNDA A BASE DE POLIDUCTO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | ML | 25.75 | $ 58.58 | $ 1,508.44 | 25.75 | $ 1,508.44 | 0.00 | $ - | | | | | | | | | | | 25.75 | $ 1,508.44 |
| 6.00 | SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN LOSAS DE CONCRETO INCLUYE: ENSANCHAMIENTO DE CORTE CON CORTADORA DE DISCO, FONDO DE JUNTA DE ESPUMA DE POLIOLEFINA EXTRUIDA DE 3/8" Y MASILLA SELLADORA AUTONIVELANTE CON BASE EN POLIURETANO-ALQUITRAN RESISTENTE AL ATAQUE BIOLOGICO A COMBUSTIBLES Y ACEITES (SIKAFLEX-15-LM) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 272.80 | $ 62.43 | $ 17,030.90 | 0.00 | $ - | 272.80 | $ 17,030.90 | | | | | | | | | | | 516.70 | $ 17,030.90 |
| | | TOTAL | | | 384,905.41 | | 367,874.51 | | 17,030.90 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 384,905.41 |

**DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA:** EXTIENDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

LAS PARTES MANIFIESTAN DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, POR LO QUE SE FIRMA [illegible] FACTIBLES CORRESPONDIENTES.

| ING. GUILLERMO PEÑA GERWERT<br>GERPE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | ING. CESAR TOMAS IBARRA MONTOYA<br>SUPERVISOR | ING. MANUEL A. VALENZUELA FLORES<br>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS | ING. VICTOR MARIN MARTINEZ<br>DIR. GRAL. INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA |
|---|---|---|---|