H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Dirección de Obras Públicas

FINIQUITO DE OBRA

LUGAR: GUAYMAS, SONORA
FECHA Y HORA: 10 DE MAYO DEL 2020 A LAS 14:00
FIANZA ANTICIPO: 4514-02229-1
FIANZA CUMPL. 4514-02230-5

OBRA: FMD 10 CP.- REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN BLVD. MAR DEL NORTE ENTRE BLVD. DIANA LAURA CAMINO AL MICROONDAS Y DE LA AVENIDA GUADALUPE ENTRE CALZADA GARCÍA LÓPEZ Y BLVD. BENITO JUÁREZ
LOCALIDAD: GUAYMAS
No. CONTRATO: GUAYMAS-20-FMD-SI-09
MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): $ 678,163.95
CONVENIO ADICIONAL:
MONTO CONVENIO ADICIONAL (sin I.V.A.): $ 0.00
CONTRATISTA: MANTENIMIENTO A INMUEBLES RODARDOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1 CANTIDAD	ESTIMACION 1 IMPORTE	ESTIMACION 2 CANTIDAD	ESTIMACION 2 IMPORTE	ESTIMACION 3 CANTIDAD	ESTIMACION 3 IMPORTE	ESTIMACION 4 CANTIDAD	ESTIMACION 4 IMPORTE	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO IMPORTE
	REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN BLVD. MAR DEL NORTE ENTRE BLVD. DIANA LAURA CAMINO AL MICROONDAS														
PV01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE HIDRAULICA, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,449.04000	20.56	29,792.26	1,223.30	25,151.05	920.9700	18,935.14					2,144.27000	44,086.19
PV02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA. INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1,449.04000	18.06	26,169.66	1,223.30	22,092.80	920.9700	16,632.72					2,144.27000	38,725.52
PV03	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CARPETA ASFÁLTICA PARA REPARACIÓN DE BACHES. INCLUYE: CORTE DE CARPETA ASFÁLTICA, ACARREOS DESDE PLANTA, TENDIDO , COMPACTACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN..	M2	1,449.04000	194.68	282,099.11	1,223.30	238,152.04	920.9726	179,294.96					2,144.27260	417,446.99
	REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA AVENIDA GUADALUPE ENTRE CALZADA GARCÍA LÓPEZ Y BLVD. BENITO JUÁREZ														
PV04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE HIDRAULICA, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,457.79210	20.56	29,972.21	762.56	15,678.23							762.56000	15,678.23
PV05	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA. INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1,457.79210	18.06	26,327.73	762.56	13,771.83							762.56000	13,771.83
PV06	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CARPETA ASFÁLTICA PARA REPARACIÓN DE BACHES. INCLUYE: CORTE DE CARPETA ASFÁLTICA, ACARREOS DESDE PLANTA, TENDIDO , COMPACTACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,457.79210	194.68	283,802.98	762.56	148,455.18							762.56000	148,455.18
	SUBTOTALES				678,163.95		463,301.13		214,862.82						678,163.95
	TOTALES				678,163.95		463,301.13		214,862.82						678,163.95

CONTRATISTA
LIC. MIGUEL EDUARDO RODRÍGUEZ ÁVILA
MANTENIMIENTO A INMUEBLES RODARDOS, S.A. DE C.V.

SUPERVISOR
ING. CESAR TOMAS BARRA MONTOYA

REVISO
C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
Director de Obras Públicas

APROBO
ING. VÍCTOR MARÍN MARTÍNEZ
Dir. Gral. de Infraestructura Urbana y Ecología