H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: REHABLITACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS EN BLVD. PORFIRIO HERNANDEZ EN COL. PUNTA ARENA Y EN BLVD. BENITO JUAREZ, EN GUAYMAS SONORA.

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA
CONTRATO No.: GUAYMAS-22-FMD-SI-04
MONTO CONTRATO: $ 330,276.41 (SIN IVA)
CONVENIO ADICIONAL No. :
MONTO CONVENIO ADICIONAL: $
PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 18 ENERO DE 2022 AL 06 FEBRERO DE 2022
CONTRATISTA: TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA: COL. PUNTA ARENA, COL. SAN VICENTE, GUAYMAS SONORA, 09 FEBRERO DEL 2022, 12:00
(CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)
No. DE FIANZA DE ANTICIPO:
No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 1388-01434-8
No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:
No. DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO		ESTIMACION 2		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
PRE01	TRAZO Y LOCALIZACON DE LOS BACHES	M2	303.54	$ 10.42	$ 3,162.89	303.54	$ 3,162.89	0.00	$ -	303.54	$ 3,162.89
PRE02	CORTE DE LOSA DE CONCRETO PARA DELIMITAR BACHEO, INCLUYE: HERRAMIENA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION.	ML	244.74	$ 38.80	$ 9,495.91	244.74	$ 9,495.91	0.00	$ -	244.74	$ 9,495.91
BACH01	BACHEO SUPERFICIAL EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 15 CMS. DE ESPESOR CON MODULO DE RUPTURA MR45 Y RESISTENCIA MAXIMA A 3 DIAS, INCLUYE :SUIMINSTROS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION.	M2	228.50	$ 962.36	$ 219,899.26	228.50	$ 219,899.26	0.00	$ -	228.50	$ 219,899.26
BACH02	BACHEO PROFUNDO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 15 CMS. DE ESPESOR CON MODULO DE RUPTURA MR45 Y RESISTENCIA MAXIMA A 3 DIAS Y 20 CMS. DE BASE HIDRAULICA, INCLUYE: SUIMINSTROS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION.	M2	75.04	$ 1,185.15	$ 88,933.66	75.04	$ 88,933.66	0.00	$ -	75.04	$ 88,933.66
BACH05	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION (INCLUYE ACARREO AL BANCO DE DESPERDICIOS).	M3	58.51	$ 150.14	$ 8,784.69	58.51	$ 8,784.69	0.00	$ -	58.51	$ 8,784.69
					330,276.41		330,276.41		0.00		330,276.41

C. ING. JUAN CARLOS MARTINEZ BOJORQUEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN	ING. JESUS OSUNA DIAZ RESIDENTE DE OBRA	LIC. ALFONSO DE LA TORRE RAMOS DIRECTOR GRAL. DE INFRAESTR. URBANA Y ECOLOGIA

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

LAS PARTES MANIFIESTAN DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, POR LO QUE SE PODRÁN CANCELAR LAS GARANTÍAS FACTIBLES CORRESPONDIENTES