DETALLE_CICLO	PRI_TRIMESTRE	DETALLE_FOLIO	PRI_CATEGORIA	DETALLE_MONTO	PRC_GLO	DETALLE_FUENTES_FIN	PRC_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PRC_TIPO_PROGRA	DETALLE_PRC_CLASIFICACIC	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO_METAS	DETALLE_PROYECTO_TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO_GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO_FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO_FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO_RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO_COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO_DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO_EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO_PAGADO	AVANCE_FINANC_CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS_CARPETA_FOTOS	ESTATUS_ESTATUS	FLUJO_FLUJO	OBSERVACIONES_OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2023	1	SON2204022	Proyecto de I	2545500	(ff1: (ciclo_re	REPARACION Y BACHEO SUI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Transportes y	Sin identificar	Municipio de Guaymas	2602903502	N			0	{meta1: {unidad_	medida:	2	{geo1: {cve_	municipic	01-11-2022	31-01-2023	2473383.53	2473383.53	1938343.2	1938343.2	1938343.2	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_	medid	{2201430/proyecto_	P En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones		Sin observaciones
2023	1	SON2204022	Proyecto de I	1180000	(ff1: (ciclo_re	REPARACION Y BACHEO SUI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Transportes y	Sin identificar	Municipio de Guaymas	2602903402	N			0	{meta1: {unidad_	medida:	2	{geo1: {cve_	municipic	01-11-2022	31-01-2023	1146592.02	1146592.02	468306.58	468306.58	468306.58	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_	medid	{2201429/proyecto_	P En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones		Sin observaciones
2023	1	SON2204022	Proyecto de I	1692000	(ff1: (ciclo_re	REPARACION Y BACHEO SUI	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Transportes y	Sin identificar	Municipio de Guaymas	2602903302	N			0	{meta1: {unidad_	medida:	2	{geo1: {cve_	municipic	01-11-2022	31-01-2023	1644096.05	1644096.05	1045889.32	1045889.32	1045889.32	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_	medid	{2201428/proyecto_	P En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones		Sin observaciones
2023	1	SON2301022	Proyecto de I	1305000	(ff1: (ciclo_re	PAVIMENTACIÓN CON CON	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Transportes y	Sin identificar	Municipio de Guaymas	2603501503	N			100	{meta1: {unidad_	medida:	1	{geo1: {cve_	municipic	20-04-2023	18-07-2023	1303695	0	0	0	0	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_	medid	{2208840/proyecto_	P En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones		Sin observaciones
2023	1	SON2301022	Proyecto de I	660000	(ff1: (ciclo_re	PAVIMENTACIÓN CON CON	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Transportes y	Sin identificar	Municipio de Guaymas	2603517204	N			100	{meta1: {unidad_	medida:	1	{geo1: {cve_	municipic	27-04-2023	25-07-2023	659340	0	0	0	0	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_	medid	{2209088/proyecto_	P En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones		Sin observaciones
2023	1	SON2301022	Proyecto de I	2377500	(ff1: (ciclo_re	PAVIMENTACIÓN CON CON	26	Sonora	29	Guaymas	Proyecto de I	Transportes y	Sin identificar	Municipio de Guaymas	2603502605	N			100	{meta1: {unidad_	medida:	1	{geo1: {cve_	municipic	28-04-2023	25-08-2023	2375122.5	0	0	0	0	Sin contratos nue	{meta1: {unidad_	medid	{2210011/proyecto_	P En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones		Sin observaciones

Preliminar