

CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO No. GUAYMAS-23-FIS MDF-SI-01-CAP-01

DOCUMENTOS DE CONVENIO ADICIONAL EN "PLAZO"



CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO No. **GUAYMAS-23-FIS MDF-SI-01-CAP-01**

CONVENIO ADICIONAL DE AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN NO. GUAYMAS-23-FIS MDF-SI-01-CAP-01, AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **GUAYMAS-23-FIS MDF-SI-01**, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, REPRESENTADO POR EL **C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA PARTE, **PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA **"EL CONTRATISTA"**, REPRESENTADO POR EL **C. ING. JAIME CUAUHEMOC GONZÁLEZ JUY**, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

PRIMERA.- Las partes declaran que:

I.- Que con fecha: **28 de Marzo del 2023**, **"EL AYUNTAMIENTO"** y **"EL CONTRATISTA"** celebraron el Contrato de Obra Pública No.: **GUAYMAS-23-FIS MDF-SI-01**, en el cual **"EL CONTRATISTA"** se obligó a realizar todos los trabajos de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, POZOS DE ABSORCIÓN EN BLVD DIANA LAURA RIOJAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL NO. 15 Y BLVD MAR DEL NORTE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, EN GUAYMAS, SONORA"**, el monto total de dichos trabajos corresponde a: **\$31,275,297.54 (SON: TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N)**, INC. IVA y un periodo de ejecución de **150 días naturales**, con recursos que provienen del **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, para el Ejercicio Fiscal 2023, dado en Boletín Oficial No. 9, Sección I, Tomo CCXI, de fecha: 30 de Enero del 2023**, donde viene publicado la distribución y calendarización para la ministración de los Recursos correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal del año 2022.

Que durante el proceso de ejecución de la obra se han presentado circunstancias de carácter humano y naturales, que han impedido dar continuidad a los trabajos como estaban programados, tales como son: se presentaron lluvias temporales provocadas por el monzón, tormentas de arena, escurrimientos superficiales producto de fugas de agua potable en áreas adjuntas, las cuales, convergen en el lugar de la obra, asimismo hubo colapso de pozo existente, ya que estaba saturado de materiales sólidos, ya que no contaba con brocal y las lluvias acontecidas provocaron que colapsara, aunado a esto, el mal funcionamiento del cárcamo de rebombeo de ese Sector, no ayuda en lo absoluto a las líneas de drenaje sanitario, además la falta definición de proyecto de infraestructura hidráulica y sanitaria, por parte de CEA Organismo Operador, retrasó la ejecución de los trabajos lo que provocó un atraso considerable y daños en terracerías que ya habían sido tratadas, por lo que motivó a **"EL AYUNTAMIENTO"** a elaborar modificaciones al contrato, de acuerdo al programa de ejecución aprobado y firmado por las partes y que forman parte integrante de este Convenio y acepta **"EL CONTRATISTA"** las condiciones de las modificaciones al contrato, en cuanto a **"PLAZO"** propuesto por **"EL AYUNTAMIENTO"**, por lo que está dispuesto a celebrar este convenio adicional de ampliación al plazo originalmente pactado, al contrato de obra pública firmado con **"EL AYUNTAMIENTO"** el día: **28 de Marzo del 2023**.

III.- Que **"EL AYUNTAMIENTO"** le concede a **"EL CONTRATISTA"** la modificación del contrato solicitada en cuanto a Plazo de un incremento de **37 días naturales**, del **27 de Septiembre del 2023 al 02 de Noviembre del 2023** y **"EL CONTRATISTA"** acepta las condiciones de las modificaciones al contrato en cuanto al plazo para la ejecución de los trabajos y que representa el **24.66 % (por ciento)** respecto al plazo de ejecución autorizado en el Contrato original, por lo tanto el plazo de ejecución total considerando el del contrato original y el del presente convenio es de **187 días naturales**.

CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO No. **GUAYMAS-23-FIS MDF-SI-01-CAP-01**

La ampliación en "**PLAZO**" antes referida, se encuentra debidamente establecida en el programa de obra, el cual forman parte integrante del presente convenio.

IV.- El convenio aludido está regulado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento y conforme al Artículo 74 de la misma, "El Ayuntamiento" podrá modificar dicho contrato mediante la celebración de convenios adicionales siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento ni del monto, ni del plazo pactado en el contrato original y que no impliquen variaciones sustanciales a los proyectos relativos, ni se celebren para eludir de alguna manera el cumplimiento de la Ley o de los tratados.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO" declara que:

I.- A la fecha se ha determinado modificar el contrato original, en "**PLAZO**" por lo que requiere la celebración de este Convenio en razón de que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente convenio se cuenta con la autorización de recursos que provienen del **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, para el Ejercicio Fiscal 2023, dado en Boletín Oficial No. 9, Sección I, Tomo CCXI, de fecha: 30 de Enero del 2023**, donde viene publicado la distribución y calendarización para la ministración de los Recursos correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal del año 2023.

II.- Las modificaciones materia del presente instrumento no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley o de los tratados.

TERCERA.- "EL CONTRATISTA" declara que:


I.- Conoce el alcance de las modificaciones materia del presente Convenio, tiene capacidad jurídica y dispone de la organización y los elementos suficientes para cumplir con ellas.

CLAUSULAS:

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio consiste en modificar el plazo de ejecución de los trabajos que nos ocupa, basándose en el Programa de Ejecución aprobado por "EL AYUNTAMIENTO" y firmado por las partes, por tal motivo, se elabora el presente convenio para que pase a formar parte integrante de dicho contrato y ambas partes convienen también formalizar las prórrogas que le otorgaron y que forman parte integrante de este Convenio, en las cuales se le otorgó un incremento total de **37 días naturales** en el plazo de ejecución de los trabajos, del **27 de Septiembre del 2023**, hasta el **02 de Noviembre del 2023** y a partir de ésta última "EL CONTRATISTA" deberá entregar los trabajos concluidos a "EL AYUNTAMIENTO", en los términos pactados en el Contrato original.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" manifiesta su conformidad con las modificaciones a que se contrae la Cláusula Primera y los terminará de acuerdo a los Programas de ejecución, autorizados; las modificaciones que se realizaron a los planos y a las especificaciones; y a los Oficios de prórrogas aprobados por "EL AYUNTAMIENTO", y que firmados por las partes forman parte integrante de este documento.


TERCERA.- Las partes convienen en que el Contrato que dio origen al presente Convenio, quede vigente en todas sus partes, con la salvedad de aquellas que han sido modificadas en este instrumento.



CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO No. **GUAYMAS-23-FISMDF-SI-01-CAP-01**

L E I D O que el presente Convenio y enteradas las partes de su contenido y alcances legales, ratifican y firman en la Ciudad de Guaymas, Sonora a: **26 de Septiembre del 2023.**

POR "EL AYUNTAMIENTO"


C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGIA

POR "EL CONTRATISTA"


C. ING. JAIME CUAUHEMOC GONZÁLEZ JUY
PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.